



AV. PRESIDENTE DUTRA, nº 788, CENTRO, VILA ÉRICA, SÃO PEDRO DA CIPA - MT.
 CEP: 78835-000, TEL: 66 99605-8918.
 Gmail: jcardosoengenharia@tda@gmail.com

Data: 08/05/2023	Obra EXTENSÃO DE REDE EM MÉDIA TENSÃO E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 75 KVA	Bancos SINAPI - 03/2023 - Mato Grosso ORSE - 02/2023 - Sergipe CPOS - 03/2023 - São Paulo AGESUL - 01/2023 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 03/2023 - Goiás	B.D.I. 22,22%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
----------------------------	--	--	-------------------------	---

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	ENTRADA DE ENERGIA PSF CENTRAL	99,24%	4,97%	49,44%	44,84%
		156.291,54	7.763,62	77.262,73	70.079,69
1.1	IMPLANTAÇÃO DE POSTES	100,00%	50,00%	50,00%	
		14.366,08	7.183,04	7.183,04	
1.2	REDE MÉDIA TENSÃO	100,00%		50,00%	50,00%
		77.074,11		38.537,06	38.537,06
1.3	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO - EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS	100,00%		50,00%	50,00%
		63.085,27		31.542,64	31.542,64
1.9	MURETA DE ALVENARIA PARA ENTRADA DE ENERGIA	100,00%	100,00%		
		124,19	124,19		
1.9.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO	0,00%			
		124,19			
1.10	LAJE	100,00%	100,00%		
		94,63	94,63		
1.11	ALVENARIA	10,00%	10,00%		
		1.317,22	131,72		
1.12	PINTURA	100,00%	100,00%		
		230,04	230,04		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	33,33%	33,33%	33,33%
		5.786,86	1.928,95	1.928,95	1.928,95
Porcentagem			5,98%	48,86%	44,43%
Custo			9.692,58	79.191,68	72.008,64
Porcentagem Acumulado			5,98%	54,84%	99,27%
Custo Acumulado			9.692,57	88.884,25	160.892,90

Josimar Cardoso dos Santos
 Engenheiro Eletricista
 CREA: 46924 MT

