

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PESSEIO PUBLICO NO BAIRRO JARDIM CEARA													
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEARA													
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA													
DATA: 06/2022													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,98%	R\$ 16.105,35	3.055,185	19%	2990,763	19%	2.990,763	18,57%	2.990,763	19%	4.077,875	25%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,40%	R\$ 1.306,06	1.306,060	100,00%	0,000	0,00%	0,000	0,00%	0,000	0%	0,000	0,000%
3.0	CALÇADA	92,52%	R\$ 299.451,91	59.890,382	20%	59890,382	20%	59.890,382	20,00%	59.890,382	20%	59.890,382	20%
4.0	LIMPEZA FINAL	2,10%	R\$ 6.785,81									6.785,810	2,10%
VALOR TOTAL		97,90%	R\$ 323.649,13	64.251,627	19,85%	62881,145	19,43%	62.881,145	19,43%	62.881,145	19,43%	70.754,057	21,86%
VALOR ACUMULADO		100,00%		64.251,627	19,85%	127132,772	39,28%	190.013,918	58,71%	252.895,063	78,14%	323.649,130	100,00%


 Ricardo Mendes Marcal
 Engenheiro Civil
 CREA MT047789



COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL	BDI
		(%)	R\$
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	7,30	% sobre CD
AC	Administração Central	4,00	
S+G	Seguro e Garantia	0,80	
R	Risco	1,27	
DF	Despesas Financeiras	1,23	
L	LUCRO	7,40	% sobre CD
	Lucro Operacional	7,40	
I	TAXAS E IMPOSTOS	10,15	% sobre CD
	PIS	0,65	
	COFINS	3,00	
	ISSQN	2,00	
	CPRB	4,50	
	BDI COM IMPOSTOS	28,35	
	Custo Direto - CD	100,00	
	BDI (%)	28,35	
	$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)$	-1	
	(1-I)		
	TOTAL	28,35	



Ardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREAMT047789

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÉSSEIO PÚBLICO NO BAIRRO JARDIM CEARA			
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEARA			
PRÓPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA			
DATA: 06/2022			
MEMORIA DE CALCULO - CALÇADAS			
AV Prefeito Ivo Santana			
LD SEÇÃO 01	90,98+2,8+30,94+51,93+8,96+55,13+69,66+26,51+5,6+89,41+5,6+4,07	=	562,39
LE SEÇÃO 01	53,12+5,6+30,45+13,73+5,6+4,9+5,6+5,6+99+2,82+1,68+5,6+33,3+5,6+2,2+1,48+1,6+5,6+5,6+1,27+2,79+5,6+36,56+5,6+4,66+5,6+5,6+3,04+1,03+5,6+37,42+5,6+3,26+2,95+1,08+5,6+43,73+5,6+1,08+3,22+2,87+1,5+5,6+34,78+5,6+2,49+2,22+3,55	=	654,86
		parcial	1317,24
Rua Fortaleza			
LD SEÇÃO 01	,73+5,6+245,12+5,6+2,56+2,41	=	314,42
LE SEÇÃO 01	5,6+189,45+5,6+2,08+3,32+5,6+38,16+5,6+3,32	=	310,48
		parcial	624,90
Rua Dona Helena			
LD SEÇÃO 01	5,6+223,79+5,6+3,44+2,88+5,6+78,44+5,6+1,93	=	399,46
LE SEÇÃO 01	5,6+219,68+5,6+3,42+1,64+5,6+82,09+5,6+8,89	=	405,74
		parcial	805,20
Rua Heleninha			
LD SEÇÃO 01	1+5,6+199,83+5,6+4,95+4,73+5,6+39,25	=	319,88
LE SEÇÃO 01	1,02+5,6+72,44+5,6+65,46+5,6+1,8+1,7+5,6+27,87+5,6+9,31+5,6+36,92	=	300,14
		parcial	620,03
Rua Senador			
LD SEÇÃO 01	5,6+40,96+5,6+31,44+5,6	=	100,32
LE SEÇÃO 01	5,6+41,08+5,6+5,6+38,77+5,6	=	122,70
		parcial	223,02
		total m²	3.590,38

Lastró de concreto para piso tati m²	52,75
total de passeio m²	3.537,63



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789