

OBRA : REFORMA PONTE CORREGO

LOCAL: Estrada Municipal ligação MT 472 CORREGO DO DOIDO

SINFRA 01/11/2013


BDI: 26,70%

COORDENADAS S = S = 16° 03'14.6"S

W = 54°53'26.6"O

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	3º MES	%	4º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES											
Instalação de canteiro e acampamento	3.920,00	3.920,00	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	3.920,00	5,02
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 8 METROS											
Ponte Tipo I-alt 3,50m a 4,50m-Vigam Simples c Fun	54.079,92	54.079,92	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	54.079,92	69,23
Guarda Corpo - Tipo II (viga 0,25m x 0,30m)	3.770,25	3.770,25	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	3.770,25	4,83
Alas e testas do caixão de aterro	8.768,13	8.768,13	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	8.768,13	11,22
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	2.249,10	2.249,10	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	2.249,10	2,88
SERVIÇOS EXTRAS	0,00	-	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	4.653,07	4.653,07	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	4.653,07	5,96
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	674,18	674,18	100,00%	-	0,00%	-	-	-	-	674,18	0,86
VALOR TOTAL	78.114,65	78.114,65	100,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	78.114,65	100,00
VALOR ACUMULADO		78.114,65	100,00	78.114,65	100,00	78.114,65	#####	78.112,68	100,00	78.114,65	100,00





Obra:	Construção de Ponte de Madeira
Estrada:	Vicinal de São Pedro da Cipa
Trecho:	Estrada Estadual MT 472 - Região AMD Inicio BR 163/364 fima ADM
Local:	Córrego Doido
Extensão:	8,00 m

Coordenadas Geográficas 16°03'14.6"S Long- 54°53'26.6"O

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO R\$	CUSTO PARCIAL R\$	TOTAIS PARCIAIS R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2 S 00 000 10	Instalação de canteiro e acampamento	vb	1,00	4.000,00	3.920,00	3.920,00
				Sub Total	3.920,00	
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 8 METROS						
6 S 03 943 01	Ponte Tipo III-alt 4,50m a 5,50m- Vigam Simples c Fund BI Concr -exc G. Corpo Cx. At	m	8,000	6.897,92	54.079,92	
6 S 03 828 02	Guarda Corpo - Tipo II (viga 0,25m x 0,30m)	m	16,000	240,45	3.770,25	
6 S 03 830 01	Alas e testas do caixão de aterro	m2	29,000	308,52	8.768,13	
5S 09 001 90	Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	t.km	4.500,00	0,51	2.249,10	68.867,40
SERVIÇOS EXTRAS						
94.963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	m3	18,00	263,78	4.653,07	
92.265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINA	m2	22,00	31,27	674,18	
				Sub Total	5.327,25	5.327,25
					TOTAL	78.114,65

São Pedro da Cipa-MT., 12 de Março de 2018

Assinatura do Responsável

