

cronograma


OBRA :REFORMA PONTE DE MADEIRA SOBRE O CORREGO PONTAL

LOCAL: ESTRADA MUNICIPAL

CORREGO CAMPINAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA	VALOR	1º MES	%	2º MES	%	TOTAL	%
SERVIÇOS PRELIMINARES							
Instalação de canteiro e acampamento	5.624,99	2.812,49	4%	2.812,49		5.624,99	8%
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 7,40 METROS							
Substituição de Pranchão de Assoalho em Ponte de Madeira	22.119,47	11.059,73	15,44%	11.059,73	15,44%	22.119,47	31%
Substituição de Pranchão de Rodeiro em Ponte de Madeira	14.724,00	7.362,00	10,28%	7.362,00	10,28%	14.724,00	21%
Substituição de Guarda Corpo-Tipo II em Ponte de Madeira	7.466,25	3.733,13	5,21%	3.733,13	5,21%	7.466,25	10%
Substituição de viga em Ponte de Madeira	8.494,20	4.247,10	5,93%	4.247,10	5,93%	8.494,20	12%
Substituição de Transversina em Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
Alas e testas do Caixão de Aterro para Ponte de Madeira	9.643,59	4.821,79	6,73%	4.821,79	6,73%	9.643,59	13%
Substituição de trava do rodeiro	2.156,70	1.078,35	1,51%	1.078,35	1,51%	2.156,70	3%
Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0%
Transporte comercial com carroceria em rod. não pavimentada	1.381,88	690,94	0,96%	690,94	0,96%	1.381,88	2%
		-	0,00%	-	0,00%	-	0%
VALOR TOTAL							
VALOR ACUMULADO	71.611,07	35.805,53		32.993,04	46,07	71.611,07	100%
		35.805,53		35.805,53	50,00	71.611,07	100%



Ricardo Mendes Marcal
Engenheiro Civil
CREA MT047789

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA**

RESUMO DE ORÇAMENTO

Obra: REFORMA DE PONTE DE MADEIRA

Rodovia: MT 454

Trecho:

Locais: CORREGO CAMPINAS

Extensão: 15,5M X 4,5M

PREÇOS : SINFRA 01/11/2013

BDI: 25,00%

COORDENADAS w 54º 45' 16"

s 15º 55' 43'

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	UNIT.	BDI	UNIT,+BDI	TOTAL GERAL
SERVIÇOS PRELIMINARES							
2 S 00 000 10	Instalação de canteiro e acampamento	VB	1,00	4.499,99	1.125,00	5.624,99	5.624,99
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 7,40 METROS							
6 S 04 810 06	Substituição de "Pranchão" de Assoalho em Ponte de Madeira	m²	69,75	253,7	63,43	317,13	R\$ 22.119,47
6 S 04 810 07	Substituição de "Pranchão" de Rodeiro em Ponte de Madeira	m	45,00	261,76	65,44	327,20	R\$ 14.724,00
6 S 04 810 11	1 Substituição de Guarda Corpo - Tipo II - (viga 25 x 30 cm) em Ponte de Madeira	m	30,00	199,1	49,78	248,88	R\$ 7.466,25
6 S 04 810 05	Substituição de Viga em Ponte de Madeira	m	24,00	283,14	70,79	353,93	R\$ 8.494,20
6 S 04 810 02	Substituição de Transversinas (Peia ou Travesseiro) em Ponte de Madeira	m		247,08	61,77	308,85	R\$ -
6 S 03 830 01	Alas e Testas de Caixão de Aterro para Ponte de Madeira	m2	37,00	208,51	52,13	260,64	R\$ 9.643,59
6 S 04 810 09	Substituição de Trava de Rodeiro em Ponte de Madeira	m	14,0	123,24	30,81	154,05	R\$ 2.156,70
6 S 04 810 01	Substituição de Esteio de 25,0 cm x 30,0 cm em Ponte de Madeira	m		311,93	77,98	389,91	R\$ -
2 S 09 001 40	Transporte local c/ carroceria em rodovia não pav	t.km	1.650,00	0,67	0,17	0,84	R\$ 1.381,88

TOTAL R\$ 71.611,07

Ponte Problema Estrutural, substituição de vigas e transversinas.

Local e Data: São Pedro da Cipa-MT., 21 de Maio de 2021

ENG. CIVIL RICARDO MENDES MARÇAL CREA MT047789


Ricardo Mendes Marçal
 Engenheiro Civil
 CREA MT047789